

Wie steht's mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten?



3. September 2010: Die Bodenplatte ist grösstenteils fertiggestellt, sodass mit dem Schalen und Betonieren der Tiefgaragenwände begonnen werden kann.



Hier eine Ansicht von der südöstlichen Ecke.



In diesem Bereich hier wird die Rampe zur Zufahrt für die Tiefgarage vorbereitet (hinten beim Bauarbeiter) und ebenso der Anschluss an die Tiefgarage für die Gewerbebauten, die südlich errichtet werden (vorne).



20. September 2010: Zwei Wochen später sind die Eisen gelegt, damit die Zufahrt betoniert werden kann.



Die Tiefgaragenwände sind nun schon beinahe rundherum betoniert, und auch der...



... Eingang zum südlichen Treppenhaus ist fertig.



28. September 2010: Im östlichen Teil wird die Zufahrt fertiggestellt; bei der roten Markierung erfolgt der Durchbruch zur bestehenden Tiefgarage „Üetliblick“.



Derweil wird westlich bereits die Decke geschalt.



15. Oktober 2010: Die Decke über der Tiefgarage ist schon beinahe fertig betoniert; dieser Vorgang erfolgt in vier Etappen: 1. Drittel westlich; 2. Drittel östlich; 3. Drittel in der Mitte, dort, wo das Gebäude drauf errichtet wird (hier gerade im Prozess, hinter der roten Schalung), und viertens die Überdeckung der Zufahrt, für die hier gerade die Eisen gelegt werden (siehe unten).

