

Wie steht's mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten?



7. März 2011: Ein Jahr nach dem Spatenstich wird die Spitze auf den Turm gesetzt.



1. April 2011: Die Westhälfte des Daches ist Anfang April schon beinahe fertiggestellt, sodass die Ostseite in Angriff genommen werden kann.



Mit den Arbeiten am Dachstuhl war bereits am 14. Februar begonnen worden; diese gehen schneller voran als vorgesehen und können schon früh im März abgeschlossen werden.



Im Übergang Korridor EG / Treppenhaus ist der Rahmen für den Windfang montiert worden.



Am 15. März kann der Spengler mit den Bedachungsarbeiten beginnen; zuerst wird eine Strukturmatte verlegt, welche schalldämmend wirkt sowie Kondensat absorbiert.



Die Installation der Lüftungskanäle ist am 4. April grösstenteils abgeschlossen.



21. März 2011: Auf die Strukturmatte wird nun das schiefergrau-farbene, vorbewitterte Kupfertitanzinkblech verlegt, welches den Dachabschluss bildet.



Ebenso hat der Sanitär- und Heizungsinstallateur die Heizungs- und Sanitätsverteilkästen eingebaut.

Wie steht's mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten?



... wie auch das Grundgerüst für die Toiletten.



Erste Begehung des Taufbeckens! **Auch Sie sind herzlich eingeladen zur Rohbaubesichtigung: am Samstag, 14. Mai 2011, 10:00 bis 12:00 Uhr.**

Hier noch ein paar weitere Impressionen:



Seit dem 4. April wird auch der Lift eingebaut.



Die Kapelle; links davon die Durchreiche der Küche.



11. April 2011: Der Einbau der Fenster beginnt...



Das südliche Treppenhaus.



... und ist auf der Ostseite noch gleichentags fast abgeschlossen (hier der Klassenraum 4 im Erdgeschoss).



Unterniveaugarage mit kleiner Werkbank.