

Wie steht's mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten?



6. Juni 2011: Nach der Aufrichte und der Rohbaubeseichtigung beginnt der Gipser in der zweiten Mai-Hälfte mit dem Anbringen der Kantenschütze und dem Auftragen des Grundputzes. Wie auf dem Bild ersichtlich, sind auch schon die Tüorzargen eingebaut.



Ein Blick ins nördliche Treppenhaus und....



... in die Kapelle (Westseite).



15. Juni 2011: An der Ostseite wird die Aussenisolation angebracht; das Material steht – in weisse Plastikfolie gewickelt – zum Einbau bereit.



Westseitig ist diese Arbeit bereits vollendet.



22. Juni 2011: Im südlichen Treppenhaus sind das letzte Fenster und ein Radiator eingebaut worden, im nördlichen (schon etwas früher) die Notausgangstür.



Die Bodenisolierung (Trittschall) ist im ganzen Haus verlegt und der Boden vorbereitet zur Einbringung des Unterlagsbodens.



Vorerst aber werden alle Radiatoren an den Heizverteiler angeschlossen; die Leitungen für den Wasserkreislauf werden in den Unterlagsboden eingegossen.